

Proposta di penali al Direttore Generale AIT da controllo a progetto per il quadriennio 2020-2023 ai sensi del Disciplinare Tecnico vigente (Standard tecnici AIT)

Allegato 1A

Gestore Nuove Acque

In attuazione degli articoli 6, 7 del Disciplinare Tecnico vigente, a conclusione del quadriennio 2020-2023 è stato verificato dagli uffici dell'Area Pianificazione e Controllo il raggiungimento degli obiettivi tecnici AIT da parte del gestore Nuove Acque.

Con riferimento al Disciplinare Tecnico, sono stati controllati gli interventi identificati "a progetto" con conclusione prevista entro l'anno 2023 come da Programma degli Interventi 2022-23, in Allegato 1B identificati dalle colonne F ed G valorizzate con "1" (foglio *PDI controllo a progetto*).

A valle dell'attività istruttoria effettuata dagli uffici AIT sugli interventi oggetto di controllo sulla base dei dati del consuntivo annuale investimenti 2023 trasmesso dal gestore come da obbligo di comunicazione, con prot. AIT 4144/2025 sono stati inviati al gestore Nuove Acque i riscontri istruttori riportati nelle colonne H-N dell'Allegato 1B (foglio *PDI controllo a progetto*).

Nello specifico, per gli interventi oggetto di controllo e risultanti da consuntivo investimenti 2023 conclusi o in esercizio, è stato richiesto dall'AIT al gestore l'invio della documentazione attestante la fine dei lavori o la messa in esercizio al 2023 laddove non già presente negli archivi AIT; per altri sono stati richiesti chiarimenti rispetto a quanto riportato nel consuntivo investimenti 2023. Per gli interventi a progetto con previsione di conclusione entro l'anno 2023 e NON risultanti da consuntivo investimenti 2023 come conclusi o in esercizio, fatti salvi i risultati dei controlli sui documenti richiesti è stato calcolato l'importo della penale ex art. 7 del Disciplinare Tecnico per un totale di complessivi € 17.516 (cella D1 del foglio *PENALE_TOT* in Allegato 1B), rispetto alla quale sono state

Autorità Idrica Toscana

richieste eventuali controdeduzioni con particolare riferimento a cause estranee al gestore che avessero generato lo slittamento delle tempistiche di attuazione.

Con nota del 25/03/2025 prot. AIT 4675 il Gestore Nuove Acque ha risposto alla nota di AIT, anche attraverso la compilazione della colonna O dell' Allegato 1B (foglio *PDI controllo a progetto*).

Analizzate le risposte/controdeduzioni pervenute dal gestore, nella colonna P dell'Allegato 1B (foglio *PDI controllo a progetto*) sono state riportate le osservazioni AIT per singolo intervento, con conseguente proposta di penali al Direttore Generale di AIT come riportata nella colonna Q del medesimo foglio.

In particolare, analizzati i riscontri/controdeduzioni pervenuti dal gestore, si specifica nella tabella riportata di seguito la proposta di penale per ciascuno gli interventi soggetti a controllo e non conclusi entro il 31/12/23:

Codait_Intervento	Desc_Intervento	PENALE comunicata al gestore (€)	Riscontro GESTORE	Osservazioni AIT post risposte gestore	Proposta penale al DG (€)
MI_FOG-DEP02_04_0012	Collegamento alla depurazione degli scarichi liberi presenti in Loc. Ceciliano - Agglomerato di Arezzo	2.400	Al 31/12/2023 l'intervento era in fase di conclusione, l'attivazione dell'impianto di sollevamento è avvenuta comunque in data 25/06/2024. Come già indicato nell'invio del preconsuntivo 2024, l'importo effettivamente speso nel 2024 è di € 23.821 (contro € 80.000 inseriti nel PdI 2024). Il costo totale dell'intervento è di € 231.177. Si chiede pertanto di rivalutare l'importo della penalità sulla base dell'importo effettivamente speso pari ad € 23.821.	Costo totale aggiornato a seguito di riscontro del gestore - Ricalcolo penale conseguente	715

Autorità Idrica Toscana

Codait_Intervento	Desc_Intervento	PENALE comunicata al gestore (€)	Riscontro GESTORE	Osservazioni AIT post risposte gestore	Proposta penale al DG (€)
MI_FOG-DEP02_04_0014	Collegamento alla depurazione degli scarichi liberi in Loc. San Marco - Agglomerato di Arezzo	Non calcolabile - Richiesta info al gestore sullo stato di avanzamento al 31/12/23	I lavori erano conclusi al 31/12/2023, nonostante questo la data di entrata in funzione dell'impianto di sollevamento, e quindi l'effettivo collettamento dei due scarichi, è il 20/12/2024. Le motivazioni sono le seguenti: 1) In zona era presente anche il cantiere della Regione Toscana (Settore Difesa del Suolo) che interessava Via Salvadori. Si è dovuto attendere la fine di questi lavori per il passaggio definitivo del corrugato di alimentazione all'impianto di sollevamento; 2) L'iter di autorizzazione RFI per l'entrata in funzione dell'attraversamento ferroviario si è concluso il 17/12/2024 (in allegato Verbale CRE RFI, file "VRE_RFI.pdf"). Pertanto si ritiene che nel caso di specie non debba essere applicata alcuna penale.	Intervento non entrato in esercizio al 31/12/23. Le motivazioni di mancata conclusione dell'intervento non possono essere considerate come cause di forza maggiore. Su richiesta di AIT comunicato dal gestore con e-mail del 03/06/25 l'importo speso nel 2024 fino all'entrata in esercizio. Penale calcolata di conseguenza da AIT.	1.774
MI_FOG-DEP02_04_0017	Collegamento alla depurazione di altri scarichi liberi nell'Agglomerato di Arezzo	3.798	L'intervento riguarda il collegamento di n. 7 scarichi liberi in diverse zone dell'agglomerato di Arezzo. Nei seguenti paragrafi si descrive lo stato di avanzamento di ogni singolo stralcio in cui è stato diviso l'intervento generale: 1) Collegamento SL cod. AA81 e ND999_10, lavori conclusi e in esercizio dal 2022. Si allega comunicazione file "comunicazione SLAA81 e ND999_10.pdf"; 2) Collegamento SL cod. S4AR-0088, lavori conclusi e in esercizio dal mese di agosto 2023. Si allega comunicazione file "Collegamento SL S4AR_0088.pdf" (nella comunicazione era stato citato erroneamente il Cod. Int. Ait di riferimento); 3) Collegamento SL cod. S4AR-0024 e ND999_18, alla data odierna i lavori sono conclusi e in esercizio. La comunicazione dell'avvenuto collettamento ancora non è stata inviata; 4) Collegamento SL S4AR-0023 e ND999_09, in fase progettuale si è visto che questi due scarichi liberi non ancora collettati erano ubicati in una zona dove il Comune di Arezzo aveva previsto i lavori di "REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIARIO PARCHEGGIO SCAMBIATORE - VIA BUONCONTE DA MONTEFELTRO (CUP B13J19000140004)". È stato deciso in accordo con l'Amministrazione comunale di realizzare all'interno del loro appalto anche il collettamento fognario in oggetto, questa è stata una scelta obbligata per usufruire dei permessi e le servitù per il passaggio delle condotte. Tuttavia, per motivi non imputabili a Nuove Acque, i tempi di affidamento dell'appalto da parte del Comune si sono	Si conferma la penale - Intervento di Piano Stralcio oggetto di diffida emessa nel marzo 2025	3.798

Autorità Idrica Toscana

Codait_Intervento	Desc_Intervento	PENALE comunicata al gestore (€)	Riscontro GESTORE	Osservazioni AIT post risposte gestore	Proposta penale al DG (€)
			protratti oltre quanto inizialmente previsto. i lavori sono attualmente in fase di esecuzione e si prevede che termineranno entro agosto 2025. Pertanto, in virtù di quanto sopra indicato si chiede che la penalità proposta sia rivalutata, collegandola eventualmente solo con l'int. 3) sopra indicato concluso dopo il 31/12/2023		
MI_FOG-DEP02_04_0023	Collegamento alla depurazione degli scarichi liberi nell'Agglomerato di Bibbiena	6.000	Come è noto, nel corso dello sviluppo del quadriennio 2020/2023 si sono verificate importanti modifiche nella programmazione degli investimenti a causa principalmente dell'assegnazione dei progetti PNRR. Trattandosi questo di un intervento con un importo contenuto e che comunque aveva una scadenza normativa a fine 2024 si è preferito dare priorità all'avviamento di altri progetti, come comunque già comunicato e approvato nell'ultimo aggiornamento del Pdl approvato a luglio 2024. Per la motivazione sopra indicata si chiede di rivalutare la penalità proposta.	Si conferma la penale in quanto le motivazioni di mancata conclusione dell'intervento non possono essere considerate come cause di forza maggiore	6.000

Autorità Idrica Toscana

Codait_Intervento	Desc_Intervento	PENALE comunicata al gestore (€)	Riscontro GESTORE	Osservazioni AIT post risposte gestore	Proposta penale al DG (€)
MI_FOG-DEP03_04_0002	Impianto di depurazione e collettori fognari di Ambra (Int. incluso nell'AdP < 2.000 AE)	5.318	Contrattualmente i lavori dell'impianto di depurazione Ambra dovevano essere conclusi il 30/11/2023. Nuove Acque ha dovuto concedere una proroga di 60 gg alla ditta appaltatrice per le motivazioni seguenti: 1) consegna ritardata da parte di un fornitore di un materiale importante per la conclusione dei lavori 2) condizioni meteo avverse. Si allega la richiesta di proroga dell'impresa appaltatrice e la proroga concessa (file "Dep. Ambra_Richiesta e concessione proroga 28_11_2023.pdf") I lavori sono stati conclusi (inclusendo le opere di rifiniture e le prove di avviamento nel mese di febbraio 2024) e l'impianto è entrato in esercizio nel mese di marzo 2024. Si allega la comunicazione di attivazione dell'impianto (file "Comunicazione attivazione dep. Ambra.pdf"). In virtù del contenuto slittamento nella data di conclusione e attivazione dell'intervento rispetto alla data prevista (31/12/2023) e considerando che comunque questo ritardo è stato motivato per cause estranee a codesto gestore, si chiede l'annullamento della penalità indicata in tabella.	Stante le motivazioni contenute nella Delibera GRT n. 1568 del 18/12/2023 che ha concesso la proroga per la conclusione degli interventi dell'Accmin2000, si ritiene di non penalizzare per la mancata conclusione entro il 2023	0

Per il solo intervento MI_FOG-DEP02_04_0014, per il quale non era stata formulata al gestore proposta di penale da parte di AIT con prot. 4144/2025, con prot. AIT 9020/2025 è stato richiesto al gestore di far pervenire eventuali osservazioni cui non è seguito riscontro.

In conclusione, per tutto quanto sopra richiamato, viene proposta al Direttore Generale ai fini della relativa approvazione una **penale complessivamente pari a € 12.287**, come riportato nella cella D2 del foglio *PENALE_TOT* del medesimo Allegato 1B, verificato anche il rispetto dei limiti di penalità di cui all'art. 17 del Disciplinare Tecnico vigente come evidenziato al medesimo foglio *PENALE_TOT*.