

## **Proposta di penali al Direttore Generale AIT da controllo a progetto per il quadriennio 2020-2023 ai sensi del Disciplinare Tecnico vigente (Standard tecnici AIT)**

### **Allegato 1A**

#### **Gestore Publiacqua**

In attuazione degli articoli 6, 7 del Disciplinare Tecnico vigente, a conclusione del quadriennio 2020-2023 è stato verificato dagli uffici dell'Area Pianificazione e Controllo il raggiungimento degli obiettivi tecnici AIT da parte del gestore Publiacqua.

Con riferimento al Disciplinare Tecnico, sono stati controllati gli interventi identificati "a progetto" con conclusione prevista entro l'anno 2023 come da Programma degli Interventi 2022-23, in Allegato 1B identificati dalle colonne F ed G valorizzate con "1" (foglio *PDI controllo a progetto*).

A valle dell'attività istruttoria effettuata dagli uffici AIT sugli interventi oggetto di controllo sulla base dei dati del consuntivo annuale investimenti 2023 trasmesso dal gestore come da obbligo di comunicazione, con prot. AIT 4143/2025 sono stati inviati al gestore Publiacqua i riscontri istruttori riportati nelle colonne H-N dell'Allegato 1B (foglio *PDI controllo a progetto*).

Nello specifico, per gli interventi oggetto di controllo e risultanti da consuntivo investimenti 2023 conclusi o in esercizio, è stato richiesto dall'AIT al gestore l'invio della documentazione attestante la fine dei lavori o la messa in esercizio al 2023 laddove non già presente negli archivi AIT, in altri casi sono stati richiesti chiarimenti rispetto allo stato di avanzamento come risultante dal consuntivo 2023. Per gli interventi a progetto con previsione di conclusione entro l'anno 2023 e NON risultanti da consuntivo investimenti 2023 come conclusi o in esercizio, fatti salvi i risultati dei controlli sui documenti richiesti è stato calcolato l'importo della penale ex art. 7 del Disciplinare Tecnico per un totale di complessivi € 66.900 (cella D1 del foglio *PENALE\_TOT* in Allegato 1B), rispetto alla quale

# *Autorità Idrica Toscana*

---

sono state richieste eventuali controdeduzioni con particolare riferimento a cause estranee al gestore che avessero generato lo slittamento delle tempistiche di attuazione.

Con nota del 01/04/2025 prot. AIT 5083 il Gestore Publiacqua ha risposto alla nota di AIT, anche attraverso la compilazione della colonna O dell' Allegato 1B (foglio *PDI controllo a progetto*).

Analizzate le risposte/controdeduzioni pervenute dal gestore, nella colonna P dell'Allegato 1B (foglio *PDI controllo a progetto*) sono state riportate le osservazioni AIT per singolo intervento, con conseguente proposta di penali al Direttore Generale di AIT come riportata nella colonna Q del medesimo foglio.

In particolare, analizzati i riscontri/controdeduzioni pervenuti dal gestore, si specifica nella tabella riportata di seguito la proposta di penale per ciascuno gli interventi soggetti a controllo e non conclusi entro il 31/12/23:

# Autorità Idrica Toscana

| Codait_Intervento    | Desc_Intervento                                         | PENALE comunicata da AIT al gestore (€) | Riscontro GESTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Osservazioni AIT post risposte gestore                                                                                                                                                                                                                     | Proposta penale al DG (€) |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| MI_FOG-DEP01_03_0124 | ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IDL BRUNELLESCHI - QUARRATA | 63.000                                  | <p>Nel corso dei lavori sono state concesse n°2 proroghe. Tra le motivazioni a supporto delle relative richieste di proroghe si ricordano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Condizioni metereologiche avverse, ben lontane dagli standard di riferimento tipici per lo specifico contesto geografico;</li> <li>- Necessità di dare attuazione alle necessarie misure anti-contagio COVID-19, almeno fino alla cessazione del periodo di emergenza pandemica (31.12.2022), ha fortemente condizionato lo svolgimento dei lavori, determinando un rallentamento delle lavorazioni;</li> <li>- Situazione del mercato delle materie prime e dell'energia, dovuto prima alla crisi pandemica COVID-19 e, poi, dalla crisi bellica nell'Est Europa, che ha influenzato fortemente la disponibilità di materiali, andando a condizionare – addirittura – il rilascio da parte dei produttori e/o fornitori di preventivazioni e schede tecniche per i materiali da rendere disponibili.</li> <li>- Modifiche al profilo progettuale a base di contratto influenzata anche dalle difficoltà, già rappresentate, di coordinare il reperimento dei materiali (è stato necessario il cambio della classe d'uso di alcuni manufatti per effetto del variato allegato A del DPGR 1/R del 2022); tali modifiche hanno comportato una revisione parziale della programmazione delle attività di cantiere, con conseguente inevitabile protrazione dei termini di appalto.</li> </ul> <p>Inoltre, si ricorda che il cantiere è stato interessato dagli eventi alluvionali che hanno colpito la zona all'inizio di novembre 2023.</p> <p>In allegato il verbale del sopralluogo AIT tenutosi in data 12/11/2023 ed il certificato di ultimazione lavori del 04/11/2024.</p> <p><b>Per tutto quanto sopra si chiede la disapplicazione della penale.</b></p> | <p>Come indicato nel verbale del sopralluogo AIT del 21/11/2023, "il cantiere è stato interessato dagli eventi alluvionali che hanno colpito la zona all'inizio di novembre 2023". Vista la causa di forza maggiore si propone di annullare la penale.</p> | 0                         |

# Autorità Idrica Toscana

|                          |                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| MI_FOG-<br>DEP01_03_0152 | ADEGUAMENTO<br>IDL GINESTRA<br>FIORENTINA -<br>LASTRA A SIGNA | 3.900 | In allegato il verbale del sopralluogo AIT tenutosi in data 12/11/2023 ed il certificato di ultimazione lavori del 31/01/2024.<br>I tempi di esecuzione del progetto sono stati condizionati dalla situazione del mercato delle materie prime e dell'energia, dovuto prima alla crisi pandemica COVID-19 e, poi, dalla crisi bellica nell'Est Europa, che ha influenzato fortemente la disponibilità di materiali, andando a condizionare – addirittura – il rilascio da parte dei produttori e/o fornitori di preventivazioni e schede tecniche per i materiali da rendere disponibili. Per tutto quanto sopra si chiede la disapplicazione della penale (oltretutto il costo pianificato di riferimento era quello del PDI 2020-2023 pari a € 1.899.276,38). | Si conferma la penale in quanto le motivazioni di mancata conclusione dell'intervento non possono essere considerate come cause di forza maggiore | 3.900 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

In conclusione, per tutto quanto sopra richiamato viene proposta al Direttore Generale ai fini della relativa approvazione una **penale complessivamente pari a € 3.900** come riportato nella cella D2 del foglio *PENALE\_TOT* del medesimo Allegato 1B, verificato anche il rispetto dei limiti di penalità di cui all'art. 17 del Disciplinare Tecnico vigente come evidenziato nel medesimo foglio *PENALE\_TOT*.