

Proposta di penali al Direttore Generale AIT da controllo a progetto per il quadriennio 2020-2023 ai sensi del Disciplinare Tecnico vigente (Standard tecnici AIT)

Allegato 1A

Gestore Acquedotto del Fiora

In attuazione degli articoli 6, 7 del Disciplinare Tecnico vigente, a conclusione del quadriennio 2020-2023 è stato verificato dagli uffici dell'Area Pianificazione e Controllo il raggiungimento degli obiettivi tecnici AIT da parte del gestore Acquedotto del Fiora.

Con riferimento al Disciplinare Tecnico, sono stati controllati gli interventi identificati "a progetto" con conclusione prevista entro l'anno 2023 come da Programma degli Interventi 2022-23, in Allegato 1B identificati dalle colonne F e G valorizzate con "1" (foglio *PDI controllo a progetto*).

A valle dell'attività istruttoria effettuata dagli uffici AIT sugli interventi oggetto di controllo sulla base dei dati del consuntivo annuale investimenti 2023 trasmesso dal gestore come da obbligo di comunicazione, con prot. AIT 4146/2025 sono stati inviati al gestore i riscontri istruttori riportati nelle colonne H-M dell'Allegato 1B (foglio *PDI controllo a progetto*).

Non risultando da consuntivo investimenti 2023 interventi oggetto di controllo NON conclusi/in esercizio, con prot. 4146/2025 sopra richiamato è stato richiesto dall'AIT al gestore l'invio della documentazione attestante la fine dei lavori o la messa in esercizio al 2023 che non risultasse non già presente negli archivi AIT, con proposta di penale comunicata al gestore complessivamente nulla - come evidenziato nella cella D1 del foglio *PENALE_TOT* dell'Allegato 1B - fatti salvi i risultati dei controlli sui documenti richiesti al gestore.

Autorità Idrica Toscana

Con nota del 21/03/2025 prot. AIT 4546 il Gestore ha risposto alla nota di AIT, anche attraverso la compilazione della colonna N dell'Allegato 1B (foglio *PDI controllo a progetto*). Con e-mail del 04/04/2025 AIT ha chiesto chiarimenti/integrazioni al gestore rispetto al riscontro pervenuto, cui il gestore ha risposto con mail del 04/04/2025, del 07/04/2025 e - a seguito di ulteriore mail di AIT del 14/05/2025 – del 28/05/2025 e del 04/06/2025.

Con successivo prot. 9022 del 20/06/2025 AIT ha anticipato al gestore il calcolo delle penali derivante dalle proprie attività istruttorie con richiesta di eventuali ulteriori comunicazioni relativamente all'intervento MI_FOG-DEP07_06_0154, per il quale non era stata formulata al gestore proposta di penale da parte di AIT con prot. 4546/2025, e rispetto al quale con prot. 19493/2025 (prot. AIT 10756/2025) il gestore ha dato evidenza delle problematiche che hanno impedito il rispetto delle previsioni di Piano per il Lotto 2 con richiesta di revisione della penale.

Analizzate le risposte fornite dal gestore nelle comunicazioni sopra richiamate, nella colonna O dell'Allegato 1B (foglio *PDI controllo a progetto*) sono state riportate le osservazioni AIT per singolo intervento oggetto di richiesta, con conseguente proposta di penali al Direttore Generale di AIT come riportata nella colonna P del medesimo foglio.

In particolare, analizzati i riscontri/controdeduzioni pervenuti dal gestore, si specifica nella tabella riportata di seguito la proposta di penale per il solo intervento MI_FOG-DEP07_06_0154 (lotto 2) soggetto a controllo e non concluso entro il 31/12/23:

Autorità Idrica Toscana

Codait_ Intervento	Desc_Intervento	PENALE comunicata al gestore con prot. 9022/2025	Riscontro GESTORE	Osservazioni AIT post risposte gestore	Proposta penale al DG
MI_FOG- DEP07_06_0154	Interventi depuratore San Giovanni	€ 35.034 per mancata conclusione al 31/12/23 del Lotto 2	Nel corso dell'esercizio l'impianto è stato oggetto di un provvedimento giudiziario che ne ha interrotto il funzionamento e che non ha consentito l'esecuzione del collaudo. Il procedimento è ancora in essere. Si allega il verbale di fine lavori. A seguito dell'anticipazione da parte di AIT al gestore della proposta di penale derivante dalla mancata conclusione al 31/12/23 del lotto 2 dell'intervento in oggetto (prot. AIT 9022/2025), con prot. 19493/2025 (prot. AIT 10756/2025) il gestore ha dato evidenza delle problematiche che hanno impedito il rispetto delle previsioni di Piano, con richiesta di revisione della penale	Dal riscontro pervenuto dal gestore (anche in base ai chiarimenti richiesti da AIT in fase istruttoria e pervenuti dal gestore e-mail del 07/04/2025, 28/05/2025 e 04/06/2025) l'intervento complessivo non è risultato interamente concluso in quanto era ancora in corso al 31/12/23 il lotto 2 (Fornitura e posa in opera sezione di digestione anaerobica) rispetto al quale è stata pertanto calcolata la penale da controllo a progetto sulla base del costo totale/speso al 31/12/23 comunicati dal gestore su richiesta di AIT con e-mail del 04/06/2025 (rif. prot. AIT 9022/2025). Tenuto conto della comunicazione pervenuta dal gestore con proprio prot. 19493/2025 (prot. AIT 10756/2025) si rileva che le cause di mancata conclusione del Lotto 2 al 31/12/23, ovvero il sequestro preventivo dell'impianto e la successiva revisione progettuale, non possono ritenersi al di fuori della responsabilità del gestore nella gestione degli impianti e si conferma pertanto la proposta di penale come già comunicata al gestore con prot. AIT 9022/2025.	€ 35.034

In conclusione, per tutto quanto sopra richiamato, viene proposta al Direttore Generale ai fini della relativa approvazione **una penale complessivamente pari a € 35.034**, come riportato nella cella D2

Autorità Idrica Toscana

del foglio *PENALE_TOT* dell'Allegato 1B, verificato anche il rispetto dei limiti di penalità di cui all'art.

17 del Disciplinare Tecnico vigente come evidenziato nel foglio *PENALE_TOT* medesimo.