

**Proposta di penali al Direttore Generale AIT da controllo a progetto per il quadriennio 2020-2023 ai sensi del Disciplinare Tecnico vigente (Standard tecnici AIT)**

**Allegato 1A**

**Gestore ASA**

In attuazione degli articoli 6, 7 del Disciplinare Tecnico vigente, a conclusione del quadriennio 2020-2023 è stato verificato dagli uffici dell'Area Pianificazione e Controllo il raggiungimento degli obiettivi tecnici AIT da parte del gestore ASA.

Con riferimento al Disciplinare Tecnico, sono stati controllati gli interventi identificati "a progetto" con conclusione prevista entro l'anno 2023 come da Programma degli Interventi 2022-23, in Allegato 1B identificati dalle colonne F ed G valorizzate con "1" (foglio *PDI controllo a progetto*).

A valle dell'attività istruttoria effettuata dagli uffici AIT sugli interventi oggetto di controllo sulla base dei dati del consuntivo annuale investimenti 2023 trasmesso dal gestore come da obbligo di comunicazione, con prot. AIT 4145/2025 sono stati inviati al gestore i riscontri istruttori riportati nelle colonne H-N dell'Allegato 1B (foglio *PDI controllo a progetto*).

Nello specifico, per gli interventi oggetto di controllo e risultanti da consuntivo investimenti 2023 conclusi o in esercizio, è stato richiesto dall'AIT al gestore l'invio della documentazione attestante la fine dei lavori o la messa in esercizio al 2023 laddove non già presente negli archivi AIT; per altri sono state richieste integrazioni alle informazioni del consuntivo 2023. Per gli interventi a progetto con previsione di conclusione entro l'anno 2023 e NON risultanti da consuntivo investimenti 2023 come conclusi o in esercizio, fatti salvi i risultati dei controlli sui documenti richiesti è stato calcolato l'importo della penale ex art. 7 del Disciplinare Tecnico per un totale di complessivi € 201.393 (cella D1 del foglio *PENALE\_TOT* in Allegato 1B), rispetto alla quale sono state richieste eventuali

# Autorità Idrica Toscana

controdeduzioni con particolare riferimento a cause estranee al gestore che avessero generato lo slittamento delle tempistiche di attuazione.

Con nota del 03/04/2025 prot. AIT 5156 il Gestore ha risposto alla nota di AIT, anche attraverso la compilazione delle colonne O-P dell' Allegato 1B (foglio *PDI controllo a progetto*).

Analizzate le risposte/controdeduzioni pervenute dal gestore, nella colonna Q dell'Allegato 1B (foglio *PDI controllo a progetto*) sono state riportate le osservazioni AIT per singolo intervento, con conseguente proposta di penali al Direttore Generale di AIT come riportata nella colonna R del medesimo foglio.

In particolare, analizzati i riscontri/controdeduzioni pervenuti dal gestore, si specifica nella tabella riportata di seguito la proposta di penale per ciascuno gli interventi soggetti a controllo e non conclusi entro il 31/12/23:

| Codait_Intervento | Desc_Intervento                                            | PENALE comunicata al gestore (€) | Riscontro GESTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Osservazioni AIT post risposte gestore                                                                                                            | Proposta penale al DG (€) |
|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| MI_ACQ03_05_1503  | PIANO SOLVAY<br>LOTTO 3.1:<br>Realizzazioni pozzi Perpetua | 6.533                            | <div><div>RISPOSTA A RICHIESTA AIT</div><div>Nel Pdi approvato nel 2022 il costo totale del codice intervento MI_ACQ03_05_1503 era pari a € 109.190,75. Nel Consuntivo 2023 il valore complessivo è stato aggiornato come somma di 2 interventi (MI_ACQ03_05_1503+MI_ACQ03_05_1886) per un valore totale di € 268.758,45. Lo speso complessivamente al 31/12/2023 risulta essere € 50.983,74. Tali valori sono stati riportati nelle colonne J e K e di conseguenza è stato calcolato il valore ipotetico della relativa penale nella colonna O che risulta pari a € 6.533.</div><div>CONTRODEDUZIONI ASA</div><div>Il progetto non si è concluso entro il termine previsto per i seguenti motivi:<br/>1) per ritardi nella fornitura elettrica da parte di ENEL,<br/>2) per la necessità di programmare oltre all'attraversamento TOC del fiume Cecina anche una nuova TOC sulla SS 68 per evitare interferenze con le tubazioni Solvay della Salamoia. Per i suddetti motivi, non imputabili ad ASA, si chiede che la penale ipotetica sopra indicata sia annullata. Si segnala inoltre che il progetto si concluderà presumibilmente entro il 2025 in quanto una serie di opere accessorie hanno subito danni in occasione dell'alluvione del fiume Cecina dell'ottobre 2024. Rimangono da ricostruire parte della strada di accesso, circa</div></div> | Si conferma la penale in quanto le motivazioni di mancata conclusione dell'intervento non possono essere considerate come cause di forza maggiore | 6.533                     |

# Autorità Idrica Toscana

| Codait_Intervento    | Desc_Intervento                                                                                                                                                                                                                              | PENALE comunicata al gestore (€) | Riscontro GESTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Osservazioni AIT post risposte gestore                                                                                                                                                                                           | Proposta penale al DG (€) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | 100 m della tubazione di spinta, la recinzione e i basamenti dei quadri elettrici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| MI_ACQ03_05_1504     | PIANO SOLVAY LOTTO 3.2: Collegamento alla rete (de125 o DN300) compreso attraversamento in subalveo del Cecina e della ferrovia                                                                                                              | 10.235                           | <p>CONTRODEDUZIONI ASA</p> <p>Il rallentamento registrato sul completamento dei pozzi Santa Perpetua (vedi interventi MI_ACQ03_05_1503 e MI_ACQ03_05_1886) ha comportato una diversa programmazione dei lavori del loro collegamento idraulico alla rete che comprende anche gli attraversamenti no dig del fiume Cecina, della ferrovia e della SS68 (MI_ACQ03_05_1504). Inoltre tale rallentamento si è reso necessario anche per dare priorità in termini di impegni tecnici e finanziari alle scadenze improrogabili dei progetti PNRR e dell'APQ sotto i 2000AE (per la quota parte realizzata entro i termini). Per questo i lavori sono stati affidati ed iniziati nel 2023, ma poi sospesi nel 2024. Per tali motivi, non imputabili ad ASA, si chiede l'annullamento della penale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Si conferma la penale in quanto le motivazioni di mancata conclusione dell'intervento non possono essere considerate come cause di forza maggiore                                                                                | 10.235                    |
| MI_ACQ03_05_1505     | PIANO SOLVAY LOTTO 3.3: completamento tubazione DN300 (vari attraversamenti di fossi minori, attraversamento Cecina e linea FS e collegamento rotatoria Steccaia -Pianetti)                                                                  | 62.464                           | <p>CONTRODEDUZIONI ASA</p> <p>Questo intervento del PIANO SOLVAY ha subito un rallentamento in quanto si è reso necessario impegnare tutte le risorse tecniche e finanziarie possibili sulle scadenze prioritarie dei progetti PNRR e APQ sotto i 2000AE (per la quota parte realizzata entro i termini). Questi lavori sono stati già affidati e sono stati già acquistati parte dei materiali, l'avvio del cantiere è stato riprogrammato nel successivo periodo regolatorio. Per tali motivi, non imputabili ad ASA, si chiede l'annullamento della penale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Si conferma la penale in quanto le motivazioni di mancata conclusione dell'intervento non possono essere considerate come cause di forza maggiore                                                                                | 62.464                    |
| MI_FOG-DEP03_05_0282 | Lotto 01 - Collegamento Guardistallo - Montescudaio e collettori al Depuratore. LOTTO I. Stralcio 01: collegamento rete di Guardistallo al nuovo depuratore e realizzazione nuove stazioni di sollevamento in Loc Renaio e in Via dei Mulini | 1.050                            | <p>CONTRODEDUZIONI ASA</p> <p><i>Premessa valida per tutti gli interventi connessi al macro-indicatore M6</i></p> <p>La penale complessiva stimata da AIT per tutti gli interventi associati al macro-indicatore M6 risulta pari a € 112.906. Per tale macro-indicatore ASA è già stata penalizzata da ARERA nell'ambito del meccanismo incentivante della QT per un importo pari a € 226.432 con riferimento al biennio 2020-2021. L'ultimo periodo dell'art. 7 del DT prevede in questo caso che la penale per lo standard tecnico sia decurtata dall'eventuale penale ARERA sullo stesso macro-indicatore.</p> <p><i>Premessa valida per tutti gli interventi relativi all'APQ sotto i 2000AE per i quali è stata ipotizzata una penale.</i></p> <p>Nell'ambito del monitoraggio dell'APQ sotto i 2000AE è stato costantemente segnalato da tutti i gestori toscani (anche nel corso del 2023) il ritardo dell'esecuzione degli interventi per cause non imputabili agli stessi. L'ipotesi di una variante del Pdl è stata però subordinata all'aggiornamento dell'APQ da parte della RT secondo le modalità previste dallo stesso Accordo. Il percorso di aggiornamento dell'APQ si è concluso con la Delibera GRT n. 1568 del 18/12/2023 che ha approvato i nuovi termini di scadenza degli interventi. Nelle premesse della suddetta delibera la RT prende atto che "le motivazioni di tali ritardi sono principalmente riconducibili a ritardi nel rilascio di autorizzazioni e nulla osta, interferenze con altri interventi, revisione delle procedure di gara a causa dell'incremento dei costi delle materie prime, necessità di modifiche progettuali al fine di superare criticità sopravvenute". Da quanto sopra emerge chiaramente che i motivi del ritardo non sono imputabili al gestore del SII e che la RT li ha riconosciuti validi per giustificare l'aggiornamento dell'APQ.</p> | Stante le motivazioni contenute nella Delibera GRT n. 1568 del 18/12/2023 che ha concesso la proroga per la conclusione degli interventi dell'Accmin2000, si ritiene di non penalizzare per la mancata conclusione entro il 2023 | 0                         |

Sede Legale e Direzione Generale: Via G. Verdi n.16 – 50122 Firenze - Tel. 055 263291 e Fax 055 2632940

Ufficio Postale Firenze 7 via G. Verdi – CP 1485 – 50122 Firenze

PEC: [protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it) - sito web: [www.autoritaidrica.toscana.it](http://www.autoritaidrica.toscana.it)

# Autorità Idrica Toscana

| Codait_Intervento    | Desc_Intervento                                                                     | PENALE comunicata al gestore (€) | Riscontro GESTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Osservazioni AIT post risposte gestore                                                                                                                                                                                                  | Proposta penale al DG (€) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                      |                                                                                     |                                  | <p>Le nuove scadenze dell'APQ sono state recepite nel Pdl approvato nel 2024.</p> <p><i>Per quanto riguarda nello specifico l'intervento MI_FOG-DEP03_05_0282, il rallentamento dei lavori che non ha consentito il rispetto della scadenza è stato causato dal Comune di Guardistallo che ha ritardato la definizione del progetto esecutivo della platea di fondazione dell'area polifunzionale annessa al depuratore. Si è inoltre dovuto gestire la conseguente interferenza con una linea fognaria che è stato necessario deviare. Per i suddetti motivi, in via prioritaria quelli connessi a M6 ed in subordine quelli relativi all'APQ sotto i 2000AE e quelli specifici per l'intervento in questione, si chiede l'annullamento della penale. Si evidenzia comunque che l'intervento risulta realizzato circa al 95% nel 2023 e concluso nel 2024.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| MI_FOG-DEP03_05_0324 | Lotto 05 - Realizzazione di trattamento appropriato condotta sottomarina di Pomonte | 11.387                           | <p><b>CONTRODEDUZIONI ASA</b></p> <p><i>Premessa valida per tutti gli interventi connessi al macro-indicatore M6</i></p> <p>La penale complessiva stimata da AIT per tutti gli interventi associati al macro-indicatore M6 risulta pari a € 112.906. Per tale macro-indicatore ASA è già stata penalizzata da ARERA nell'ambito del meccanismo incentivante della QT per un importo pari a € 226.432 con riferimento al biennio 2020-2021. L'ultimo periodo dell'art. 7 del DT prevede in questo caso che la penale per lo standard tecnico sia decurtata dall'eventuale penale ARERA sullo stesso macro-indicatore.</p> <p><i>Premessa valida per tutti gli interventi relativi all'APQ sotto i 2000AE per i quali è stata ipotizzata una penale.</i></p> <p>Nell'ambito del monitoraggio dell'APQ sotto i 2000AE è stato costantemente segnalato da tutti i gestori toscani (anche nel corso del 2023) il ritardo dell'esecuzione degli interventi per cause non imputabili agli stessi. L'ipotesi di una variante del Pdl è stata però subordinata all'aggiornamento dell'APQ da parte della RT secondo le modalità previste dallo stesso Accordo. Il percorso di aggiornamento dell'APQ si è concluso con la Delibera GRT n. 1568 del 18/12/2023 che ha approvato i nuovi termini di scadenza degli interventi. Nelle premesse della suddetta delibera la RT prende atto che "le motivazioni di tali ritardi sono principalmente riconducibili a ritardi nel rilascio di autorizzazioni e nulla osta, interferenze con altri interventi, revisione delle procedure di gara a causa dell'incremento dei costi delle materie prime, necessità di modifiche progettuali al fine di superare criticità sopravvenute". Da quanto sopra emerge chiaramente che i motivi del ritardo non sono imputabili ai gestori del SII e che la RT li ha riconosciuti validi per giustificare l'aggiornamento dell'APQ. Le nuove scadenze dell'APQ sono state recepite nel Pdl approvato nel 2024.</p> <p><i>Per quanto riguarda nello specifico l'intervento MI_FOG-DEP03_05_0324, si sono rilevati ritardi rispetto alla programmazione originaria anche per i seguenti motivi.</i></p> <p>1) Richiesta da parte del Comune di Marciana di modifica dell'area inizialmente prevista (parcheggio pubblico) con progettazione già sviluppata. E' stato necessario individuare una nuova area idonea localizzata nel territorio del comune di Campo nell'Elba e prevedere un esproprio dei terreni privati.</p> <p>2) Impossibilità temporanea per l'immissione in possesso delle aree private nel 2023. E' stata fatta comunicazione al Prefetto di quando accaduto per supportarci nell'azione. L'immissione in</p> | <p>Stante le motivazioni contenute nella Delibera GRT n. 1568 del 18/12/2023 che ha concesso la proroga per la conclusione degli interventi dell'Accmin2000, si ritiene di non penalizzare per la mancata conclusione entro il 2023</p> | 0                         |

# Autorità Idrica Toscana

| Codait_Intervento | Desc_Intervento | PENALE<br>comunicata<br>al gestore<br>(€) | Riscontro GESTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Osservazioni AIT post risposte<br>gestore | Proposta<br>penale al<br>DG<br>(€) |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
|                   |                 |                                           | <p>possesso è necessaria per la progettazione esecutiva. Al momento il prefetto non ha dato riscontro alla nostra richiesta, pertanto la situazione di stallo permane non essendo possibile entrare nelle aree espropriate per procedere con rilievi ed indagini geologiche, attività indispensabile per la progettazione esecutiva dell'opera. Visto il permanere di questa situazione non è possibile fare una programmazione delle attività. Si evidenzia inoltre che il progetto definitivo dell'intervento è stato approvato con Decreto DG AIT n. 124 del 13/09/2023. Per i suddetti motivi, in via prioritaria quelli connessi a M6 ed in subordine quelli relativi all'APQ sotto i 2000AE e quelli specifici per l'intervento in questione, si chiede l'annullamento della penale.</p> |                                           |                                    |

# Autorità Idrica Toscana

| Codait_Intervento    | Desc_Intervento                                                                                                                                                | PENALE comunicata al gestore (€) | Riscontro GESTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Osservazioni AIT post risposte gestore                                                                                                                                                                                           | Proposta penale al DG (€) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| MI_FOG-DEP03_05_0326 | Lotto 12 - Adeguamento degli scarichi inferiori a 2.000 A.E. tramite trattamenti appropriati. Stralcio 02 - Realizzazione trattamento appropriato in loc. Lido | 15.104                           | <p>CONTRODEDUZIONI ASA</p> <p><i>Premessa valida per tutti gli interventi connessi al macro-indicatore M6</i></p> <p>La penale complessiva stimata da AIT per tutti gli interventi associati al macro-indicatore M6 risulta pari a € 112.906. Per tale macro-indicatore ASA è già stata penalizzata da ARERA nell'ambito del meccanismo incentivante della QT per un importo pari a € 226.432 con riferimento al biennio 2020-2021. L'ultimo periodo dell'art. 7 del DT prevede in questo caso che la penale per lo standard tecnico sia decurtata dall'eventuale penale ARERA sullo stesso macro-indicatore.</p> <p><i>Premessa valida per tutti gli interventi relativi all'APQ sotto i 2000AE per i quali è stata ipotizzata una penale.</i></p> <p>Nell'ambito del monitoraggio dell'APQ sotto i 2000AE è stato costantemente segnalato da tutti i gestori toscani (anche nel corso del 2023) il ritardo dell'esecuzione degli interventi per cause non imputabili agli stessi. L'ipotesi di una variante del Pdl è stata però subordinata all'aggiornamento dell'APQ da parte della RT secondo le modalità previste dallo stesso Accordo. Il percorso di aggiornamento dell'APQ si è concluso con la Delibera GRT n. 1568 del 18/12/2023 che ha approvato i nuovi termini di scadenza degli interventi. Nelle premesse della suddetta delibera la RT prende atto che "le motivazioni di tali ritardi sono principalmente riconducibili a ritardi nel rilascio di autorizzazioni e nulla osta, interferenze con altri interventi, revisione delle procedure di gara a causa dell'incremento dei costi delle materie prime, necessità di modifiche progettuali al fine di superare criticità sopravvenute". Da quanto sopra emerge chiaramente che i motivi del ritardo non sono imputabili ai gestore del SII e che la RT li ha riconosciuti validi per giustificare l'aggiornamento dell'APQ. Le nuove scadenze dell'APQ sono state recepite nel Pdl approvato nel 2024.</p> <p><i>Per quanto riguarda nello specifico l'intervento MI_FOG-DEP03_05_0326, si sono rilevati ritardi rispetto alla programmazione originaria anche per i seguenti motivi.</i></p> <p>1) Lavori affidati in AQ ma consegnati solo a fine 2024 e attualmente in corso. Programmazione dei lavori rimandata perchè interferenti con il cantiere delle opere marittime del dissalatore di MOLA.</p> <p>Per i suddetti motivi, quelli connessi a M6, all'APQ sotto i 2000AE e quelli specifici per l'intervento in questione, tutti non dipendenti dalla volontà di ASA, si chiede l'annullamento della penale.</p> | Stante le motivazioni contenute nella Delibera GRT n. 1568 del 18/12/2023 che ha concesso la proroga per la conclusione degli interventi dell'Accmin2000, si ritiene di non penalizzare per la mancata conclusione entro il 2023 | 0                         |

# Autorità Idrica Toscana

| Codait_Intervento    | Desc_Intervento                                                                                                                                                   | PENALE comunicata al gestore (€) | Riscontro GESTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Osservazioni AIT post risposte gestore                                                                                                                                                                                                  | Proposta penale al DG (€) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| MI_FOG-DEP03_05_0327 | Lotto 12 - Adeguamento degli scarichi inferiori a 2.000 A.E. tramite trattamenti appropriati. Stralcio 03 - Realizzazione trattamento appropriato in Loc. Naregno | 7.972                            | <p><b>CONTRODEDUZIONI</b> ASA</p> <p><i>Premessa valida per tutti gli interventi connessi al macro-indicatore M6</i></p> <p>La penale complessiva stimata da AIT per tutti gli interventi associati al macro-indicatore M6 risulta pari a € 112.906. Per tale macro-indicatore ASA è già stata penalizzata da ARERA nell'ambito del meccanismo incentivante della QT per un importo pari a € 226.432 con riferimento al biennio 2020-2021. L'ultimo periodo dell'art. 7 del DT prevede in questo caso che la penale per lo standard tecnico sia decurtata dall'eventuale penale ARERA sullo stesso macro-indicatore.</p> <p><i>Premessa valida per tutti gli interventi relativi all'APQ sotto i 2000AE per i quali è stata ipotizzata una penale.</i></p> <p>Nell'ambito del monitoraggio dell'APQ sotto i 2000AE è stato costantemente segnalato da tutti i gestori toscani (anche nel corso del 2023) il ritardo dell'esecuzione degli interventi per cause non imputabili agli stessi. L'ipotesi di una variante del Pdl è stata però subordinata all'aggiornamento dell'APQ da parte della RT secondo le modalità previste dallo stesso Accordo. Il percorso di aggiornamento dell'APQ si è concluso con la Delibera GRT n. 1568 del 18/12/2023 che ha approvato i nuovi termini di scadenza degli interventi. Nelle premesse della suddetta delibera la RT prende atto che "le motivazioni di tali ritardi sono principalmente riconducibili a ritardi nel rilascio di autorizzazioni e nulla osta, interferenze con altri interventi, revisione delle procedure di gara a causa dell'incremento dei costi delle materie prime, necessità di modifiche progettuali al fine di superare criticità sopravvenute". Da quanto sopra emerge chiaramente che i motivi del ritardo non sono imputabili al gestore del SII e che la RT li ha riconosciuti validi per giustificare l'aggiornamento dell'APQ. Le nuove scadenze dell'APQ sono state recepite nel Pdl approvato nel 2024.</p> <p><i>Per quanto riguarda nello specifico l'intervento MI_FOG-DEP03_05_0324, si sono rilevati ritardi rispetto alla programmazione originaria anche per i seguenti motivi.</i></p> <p>1) Allungamento dei tempi autorizzativi per l'approvazione della variante urbanistica a valle del chiarimento delle competenze tra Ente Parco e Amministrazioni locali. Al 30/09/2023 la progettazione esecutiva è stata completata ed è stato avviato l'iter di affidamento del contratto attuativo (Lavori in Accordo Quadro già affidato).</p> <p>2) Limitazione dei tempi in cui si può lavorare all'isola d'Elba, in quanto il cantiere interferisce con zone a mare dove sono presenti attività ricettive turistiche.</p> <p>Si evidenzia inoltre che l'autorizzazione provvisoria è stata prorogata al 31/12/2025 con D.D. n.27620 del 29/12/2023. Per i suddetti motivi, in via prioritaria quelli connessi a M6 ed in subordine quelli relativi all'APQ sotto i 2000AE e quelli specifici per l'intervento in questione, si chiede l'annullamento della penale.</p> | <p>Stante le motivazioni contenute nella Delibera GRT n. 1568 del 18/12/2023 che ha concesso la proroga per la conclusione degli interventi dell'Accmin2000, si ritiene di non penalizzare per la mancata conclusione entro il 2023</p> | 0                         |

# Autorità Idrica Toscana

| Codait_Intervento    | Desc_Intervento                                                                                                                                                                                     | PENALE comunicata al gestore (€) | Riscontro GESTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Osservazioni AIT post risposte gestore                                                                                                                                                                                                  | Proposta penale al DG (€) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| MI_FOG-DEP03_05_0328 | Lotto 12 - Adeguamento degli scarichi inferiori a 2.000 A.E. tramite trattamenti appropriati. Stralcio 04 - Realizzazione nuovo impianto di depurazione a S.Andrea e collettamento della Loc. Zanca | 17.446                           | <p>CONTRODEDUZIONI ASA</p> <p><i>Premessa valida per tutti gli interventi connessi al macro-indicatore M6</i></p> <p>La penale complessiva stimata da AIT per tutti gli interventi associati al macro-indicatore M6 risulta pari a € 112.906. Per tale macro-indicatore ASA è già stata penalizzata da ARERA nell'ambito del meccanismo incentivante della QT per un importo pari a € 226.432 con riferimento al biennio 2020-2021. L'ultimo periodo dell'art. 7 del DT prevede in questo caso che la penale per lo standard tecnico sia decurtata dall'eventuale penale ARERA sullo stesso macro-indicatore.</p> <p><i>Premessa valida per tutti gli interventi relativi all'APQ sotto i 2000AE per i quali è stata ipotizzata una penale.</i></p> <p>Nell'ambito del monitoraggio dell'APQ sotto i 2000AE è stato costantemente segnalato da tutti i gestori toscani (anche nel corso del 2023) il ritardo dell'esecuzione degli interventi per cause non imputabili agli stessi. L'ipotesi di una variante del Pdl è stata però subordinata all'aggiornamento dell'APQ da parte della RT secondo le modalità previste dallo stesso Accordo. Il percorso di aggiornamento dell'APQ si è concluso con la Delibera GRT n. 1568 del 18/12/2023 che ha approvato i nuovi termini di scadenza degli interventi. Nelle premesse della suddetta delibera la RT prende atto che "le motivazioni di tali ritardi sono principalmente riconducibili a ritardi nel rilascio di autorizzazioni e nulla osta, interferenze con altri interventi, revisione delle procedure di gara a causa dell'incremento dei costi delle materie prime, necessità di modifiche progettuali al fine di superare criticità sopravvenute". Da quanto sopra emerge chiaramente che i motivi del ritardo non sono imputabili ai gestori del SII e che la RT li ha riconosciuti validi per giustificare l'aggiornamento dell'APQ. Le nuove scadenze dell'APQ sono state recepite nel Pdl approvato nel 2024.</p> <p><i>Per quanto riguarda nello specifico l'intervento MI_FOG-DEP03_05_0328, si sono rilevati ritardi rispetto alla programmazione originaria anche per i seguenti motivi.</i></p> <p>La fattibilità tecnico economica dell'intervento è critica per gli elevati costi del lungo collettamento che interessa strade provinciali. Necessaria la rimodulazione del progetto in funzione di soluzioni di trattamento in loco diverse dalla soluzione prevista originariamente (collettamento verso S.Andrea), vista anche la modesta utenza servita.</p> <p>E' in corso la redazione del DOCFAP per l'analisi delle soluzioni alternative. Proroga al 2026 per termine dei lavori</p> <p>Si evidenzia inoltre che l'autorizzazione provvisoria è stata prorogata al 31/12/2025 con D.D. n.27688 del 29/12/2023. Per i suddetti motivi, in via prioritaria quelli connessi a M6 ed in subordine quelli relativi all'APQ sotto i 2000AE e quelli specifici per l'intervento in questione, si chiede l'annullamento della penale.</p> | <p>Stante le motivazioni contenute nella Delibera GRT n. 1568 del 18/12/2023 che ha concesso la proroga per la conclusione degli interventi dell'Accmin2000, si ritiene di non penalizzare per la mancata conclusione entro il 2023</p> | 0                         |

# Autorità Idrica Toscana

| Codait_Intervento    | Desc_Intervento                                                                                                                                                                      | PENALE comunicata al gestore (€) | Riscontro GESTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Osservazioni AIT post risposte gestore                                                                                                                                                                                           | Proposta penale al DG (€) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| MI_FOG-DEP03_05_0330 | Depuratore di Montecerboli-Larderello. DEP. MONTECERBOLI-LARDERELLO - LOTTO I<br>COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA DI MONTECERBOLI-LARDERELLO.<br>Collettori di collegamento al Depuratore | 23.730                           | <p>CONTRODEDUZIONI ASA</p> <p><i>Premessa valida per tutti gli interventi connessi al macro-indicatore M6</i></p> <p>La penale complessiva stimata da AIT per tutti gli interventi associati al macro-indicatore M6 risulta pari a € 112.906. Per tale macro-indicatore ASA è già stata penalizzata da ARERA nell'ambito del meccanismo incentivante della QT per un importo pari a € 226.432 con riferimento al biennio 2020-2021. L'ultimo periodo dell'art. 7 del DT prevede in questo caso che la penale per lo standard tecnico sia decurtata dall'eventuale penale ARERA sullo stesso macro-indicatore.</p> <p><i>Premessa valida per tutti gli interventi relativi all'APQ sotto i 2000AE per i quali è stata ipotizzata una penale.</i></p> <p>Nell'ambito del monitoraggio dell'APQ sotto i 2000AE è stato costantemente segnalato da tutti i gestori toscani (anche nel corso del 2023) il ritardo dell'esecuzione degli interventi per cause non imputabili agli stessi. L'ipotesi di una variante del Pdl è stata però subordinata all'aggiornamento dell'APQ da parte della RT secondo le modalità previste dallo stesso Accordo. Il percorso di aggiornamento dell'APQ si è concluso con la Delibera GRT n. 1568 del 18/12/2023 che ha approvato i nuovi termini di scadenza degli interventi. Nelle premesse della suddetta delibera la RT prende atto che "le motivazioni di tali ritardi sono principalmente riconducibili a ritardi nel rilascio di autorizzazioni e nulla osta, interferenze con altri interventi, revisione delle procedure di gara a causa dell'incremento dei costi delle materie prime, necessità di modifiche progettuali al fine di superare criticità sopravvenute". Da quanto sopra emerge chiaramente che i motivi del ritardo non sono imputabili ai gestori del SII e che la RT li ha riconosciuti validi per giustificare l'aggiornamento dell'APQ. Le nuove scadenze dell'APQ sono state recepite nel Pdl approvato nel 2024.</p> <p><i>Per quanto riguarda nello specifico l'intervento MI_FOG-DEP03_05_0330, si sono rilevati ritardi rispetto alla programmazione originaria anche per i seguenti motivi.</i></p> <p>La progettazione ha subito dei rallentamenti per la necessaria progettazione e realizzazione di una nuova strada di accesso alla stazione di sollevamento di rilancio a Larderello. Progetto esecutivo concluso e lavori affidati con contratto attuativo in Accordo Quadro. E' in corso l'attività di bonifica bellica al termine della quale potranno iniziare i lavori. La messa in esercizio sarà possibile solo a seguito del termine dei lavori del Depuratore di Larderello.</p> <p>Si evidenzia inoltre che il progetto definitivo dell'intervento è stato approvato con Decreto DG AIT n. 113 del 27/07/2023 e che l'autorizzazione provvisoria è stata prorogata al 31/12/2025 con D.D. n.12 del 02/01/2024.</p> <p>Per i suddetti motivi, quelli connessi a M6, all'APQ sotto i 2000AE e quelli specifici per l'intervento in questione, tutti non dipendenti dalla volontà di ASA, si chiede l'annullamento della penale.</p> | Stante le motivazioni contenute nella Delibera GRT n. 1568 del 18/12/2023 che ha concesso la proroga per la conclusione degli interventi dell'Accmin2000, si ritiene di non penalizzare per la mancata conclusione entro il 2023 | 0                         |

# Autorità Idrica Toscana

| Codait_Intervento    | Desc_Intervento                                                                               | PENALE comunicata al gestore (€) | Riscontro GESTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Osservazioni AIT post risposte gestore                                                                                                                                                                                                  | Proposta penale al DG (€) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| MI_FOG-DEP03_05_0402 | Depuratore Pirolli Cavo - Adeguamento funzionale al DLgs 152/06 e ottimizzazione del processo | 22.302                           | <p><b>CONTRODEDUZIONI</b> ASA</p> <p><i>Premessa valida per tutti gli interventi connessi al macro-indicatore M6</i></p> <p>La penale complessiva stimata da AIT per tutti gli interventi associati al macro-indicatore M6 risulta pari a € 112.906. Per tale macro-indicatore ASA è già stata penalizzata da ARERA nell'ambito del meccanismo incentivante della QT per un importo pari a € 226.432 con riferimento al biennio 2020-2021. L'ultimo periodo dell'art. 7 del DT prevede in questo caso che la penale per lo standard tecnico sia decurtata dall'eventuale penale ARERA sullo stesso macro-indicatore.</p> <p><i>Premessa valida per tutti gli interventi relativi all'APQ sotto i 2000AE per i quali è stata ipotizzata una penale.</i></p> <p>Nell'ambito del monitoraggio dell'APQ sotto i 2000AE è stato costantemente segnalato da tutti i gestori toscani (anche nel corso del 2023) il ritardo dell'esecuzione degli interventi per cause non imputabili agli stessi. L'ipotesi di una variante del Pdl è stata però subordinata all'aggiornamento dell'APQ da parte della RT secondo le modalità previste dallo stesso Accordo. Il percorso di aggiornamento dell'APQ si è concluso con la Delibera GRT n. 1568 del 18/12/2023 che ha approvato i nuovi termini di scadenza degli interventi. Nelle premesse della suddetta delibera la RT prende atto che "le motivazioni di tali ritardi sono principalmente riconducibili a ritardi nel rilascio di autorizzazioni e nulla osta, interferenze con altri interventi, revisione delle procedure di gara a causa dell'incremento dei costi delle materie prime, necessità di modifiche progettuali al fine di superare criticità sopravvenute". Da quanto sopra emerge chiaramente che i motivi del ritardo non sono imputabili ai gestori del SII e che la RT li ha riconosciuti validi per giustificare l'aggiornamento dell'APQ. Le nuove scadenze dell'APQ sono state recepite nel Pdl approvato nel 2024.</p> <p><i>Per quanto riguarda nello specifico l'intervento MI_FOG-DEP03_05_0402, si sono rilevati ritardi rispetto alla programmazione originaria anche per i seguenti motivi.</i></p> <p>1) I lavori sono stati affidati il 01/06/2023. Vista la limitazione dei tempi in cui si può lavorare all'isola d'Elba, in quanto il cantiere interferisce con zone a mare dove sono presenti attività ricettive turistiche, i lavori dovevano avere inizio ad Ottobre 2023. Tuttavia la consegna dei lavori è slittata per la necessità di eseguire la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo.</p> <p>2) Dalla caratterizzazione delle rocce e terre da scavo nel sito dove è previsto il trattamento appropriato è risultata una contaminazione da Arsenico. Questo ha comportato la necessità di apertura del Sisbon. Arpat non ha ritenuto la contaminazione dovuta al sottofondo naturale e ha richiesto esecuzione di un progetto di messa in sicurezza permanente dell'area per poter procedere alla chiusura del Sibon. Il procedimento di autorizzazione all'esecuzione dei lavori con contestuale messa in sicurezza permanente non si è ancora concluso.</p> <p>3) L'area dove è prevista la realizzazione del trattamento è stata espropriata (compresa regolare immissione in possesso). L'ex proprietario dell'area tuttavia nonostante numerosi solleciti non ha liberato l'area adibita a rimessaggio barche nei tempi richiesti. L'area è stata liberata e picchettata nell'estate del 2024. Si provveduto ad una consegna parziale dei lavori (relativi al collettamento e che non interessano le aree contaminate) nel Dicembre 2024.</p> | <p>Stante le motivazioni contenute nella Delibera GRT n. 1568 del 18/12/2023 che ha concesso la proroga per la conclusione degli interventi dell'Accmin2000, si ritiene di non penalizzare per la mancata conclusione entro il 2023</p> | 0                         |

# Autorità Idrica Toscana

| Codait_Intervento | Desc_Intervento | PENALE<br>comunicata<br>al gestore<br>(€) | Riscontro GESTORE                                                                                                                                                                                              | Osservazioni AIT post risposte<br>gestore | Proposta<br>penale al<br>DG<br>(€) |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
|                   |                 |                                           | Per i suddetti motivi, in via prioritaria quelli connessi a M6 ed in subordine quelli relativi all'APQ sotto i 2000AE e quelli specifici per l'intervento in questione, si chiede l'annullamento della penale. |                                           |                                    |

# Autorità Idrica Toscana

| Codait_Intervento    | Desc_Intervento                                                                                                                                                                                                                      | PENALE comunicata al gestore (€) | Riscontro GESTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Osservazioni AIT post risposte gestore                                                                                                                                                                                           | Proposta penale al DG (€) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| MI_FOG-DEP03_05_0558 | Lotto 01 - Collegamento Guardistallo - Montescudaio e collettori al Depuratore. LOTTO I. Stralcio 02: collegamento rete di Montescudaio al nuovo depuratore e realizzazione nuove stazioni di sollevamento Chiusa Peri e SP 3 Comuni | 3.000                            | <p><b>CONTRODEDUZIONI ASA</b></p> <p><b>Premessa valida per tutti gli interventi connessi al macro-indicatore M6</b></p> <p>La penale complessiva stimata da AIT per tutti gli interventi associati al macro-indicatore M6 risulta pari a € 112.906. Per tale macro-indicatore ASA è già stata penalizzata da ARERA nell'ambito del meccanismo incentivante della QT per un importo pari a € 226.432 con riferimento al biennio 2020-2021. L'ultimo periodo dell'art. 7 del DT prevede in questo caso che la penale per lo standard tecnico sia decurtata dall'eventuale penale ARERA sullo stesso macro-indicatore.</p> <p><b>Premessa valida per tutti gli interventi relativi all'APQ sotto i 2000AE per i quali è stata ipotizzata una penale.</b></p> <p>Nell'ambito del monitoraggio dell'APQ sotto i 2000AE è stato costantemente segnalato da tutti i gestori toscani (anche nel corso del 2023) il ritardo dell'esecuzione degli interventi per cause non imputabili agli stessi. L'ipotesi di una variante del Pdl è stata però subordinata all'aggiornamento dell'APQ da parte della RT secondo le modalità previste dallo stesso Accordo. Il percorso di aggiornamento dell'APQ si è concluso con la Delibera GRT n. 1568 del 18/12/2023 che ha approvato i nuovi termini di scadenza degli interventi. Nelle premesse della suddetta delibera la RT prende atto che "le motivazioni di tali ritardi sono principalmente riconducibili a ritardi nel rilascio di autorizzazioni e nulla osta, interferenze con altri interventi, revisione delle procedure di gara a causa dell'incremento dei costi delle materie prime, necessità di modifiche progettuali al fine di superare criticità sopravvenute". Da quanto sopra emerge chiaramente che i motivi del ritardo non sono imputabili ai gestore del SII e che la RT li ha riconosciuti validi per giustificare l'aggiornamento dell'APQ. Le nuove scadenze dell'APQ sono state recepite nel Pdl approvato nel 2024.</p> <p><b>Per quanto riguarda nello specifico l'intervento MI_FOG-DEP03_05_0558</b>, si evidenzia che l'intervento è stato realizzato al 95% nel 2023 e concluso nel 2024.</p> <p><b>Per i suddetti motivi, connessi a M6 e all'APQ sotto i 2000AE, tutti non dipendenti dalla volontà di ASA, si chiede l'annullamento della penale.</b></p> | Stante le motivazioni contenute nella Delibera GRT n. 1568 del 18/12/2023 che ha concesso la proroga per la conclusione degli interventi dell'Accmin2000, si ritiene di non penalizzare per la mancata conclusione entro il 2023 | 0                         |

# Autorità Idrica Toscana

| Codait_Intervento    | Desc_Intervento                                                                                                | PENALE comunicata al gestore (€) | Riscontro GESTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Osservazioni AIT post risposte gestore                                                                                                                                                                                           | Proposta penale al DG (€) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| MI_FOG-DEP03_05_0677 | Depuratore di Fetovaia (Campo nell'Elba) - Adeguamento funzionale al DLgs 152/06 e ottimizzazione del processo | 4.500                            | <p><b>CONTRODEDUZIONI ASA</b><br/> <b>Premessa valida per tutti gli interventi connessi al macro-indicatore M6</b><br/>           La penale complessiva stimata da AIT per tutti gli interventi associati al macro-indicatore M6 risulta pari a € 112.906. Per tale macro-indicatore ASA è già stata penalizzata da ARERA nell'ambito del meccanismo incentivante della QT per un importo pari a € 226.432 con riferimento al biennio 2020-2021. L'ultimo periodo dell'art. 7 del DT prevede in questo caso che la penale per lo standard tecnico sia decurtata dall'eventuale penale ARERA sullo stesso macro-indicatore.</p> <p><b>Premessa valida per tutti gli interventi relativi all'APQ sotto i 2000AE per i quali è stata ipotizzata una penale.</b><br/>           Nell'ambito del monitoraggio dell'APQ sotto i 2000AE è stato costantemente segnalato da tutti i gestori toscani (anche nel corso del 2023) il ritardo dell'esecuzione degli interventi per cause non imputabili agli stessi. L'ipotesi di una variante del Pdl è stata però subordinata all'aggiornamento dell'APQ da parte della RT secondo le modalità previste dallo stesso Accordo. Il percorso di aggiornamento dell'APQ si è concluso con la Delibera GRT n. 1568 del 18/12/2023 che ha approvato i nuovi termini di scadenza degli interventi. Nelle premesse della suddetta delibera la RT prende atto che "le motivazioni di tali ritardi sono principalmente riconducibili a ritardi nel rilascio di autorizzazioni e nulla osta, interferenze con altri interventi, revisione delle procedure di gara a causa dell'incremento dei costi delle materie prime, necessità di modifiche progettuali al fine di superare criticità sopravvenute". Da quanto sopra emerge chiaramente che i motivi del ritardo non sono imputabili ai gestore del SII e che la RT li ha riconosciuti validi per giustificare l'aggiornamento dell'APQ. Le nuove scadenze dell'APQ sono state recepite nel Pdl approvato nel 2024.</p> <p><b>Per quanto riguarda nello specifico l'intervento MI_FOG-DEP03_05_0677, si sono rilevati ritardi rispetto alla programmazione originaria anche per i seguenti motivi.</b><br/>           Limitazione dei tempi in cui si può lavorare all'isola d'Elba, in quanto il cantiere interferisce con zone a mare dove sono presenti attività ricettive turistiche.<br/> <b>Per i suddetti motivi, in via prioritaria quelli connessi a M6 ed in subordine quelli relativi all'APQ sotto i 2000AE e quelli specifici per l'intervento in questione, si chiede l'annullamento della penale.</b></p> | Stante le motivazioni contenute nella Delibera GRT n. 1568 del 18/12/2023 che ha concesso la proroga per la conclusione degli interventi dell'Accmin2000, si ritiene di non penalizzare per la mancata conclusione entro il 2023 | 0                         |

# Autorità Idrica Toscana

| Codait_Intervento    | Desc_Intervento                                                                                                                                                                               | PENALE comunicata al gestore (€) | Riscontro GESTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Osservazioni AIT post risposte gestore                                                                                                                                                                                                  | Proposta penale al DG (€) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| MI_FOG-DEP03_05_1770 | Depuratore di Montecerboli-Larderello. Investimenti per la presa in carico e l'avvio del depuratore di Larderello realizzato da Enel ai fini del collettamento della frazione di Montecerboli | 6.300                            | <p><b>CONTRODEDUZIONI ASA</b><br/> <b>Premessa valida per tutti gli interventi connessi al macro-indicatore M6</b><br/> La penale complessiva stimata da AIT per tutti gli interventi associati al macro-indicatore M6 risulta pari a € 112.906. Per tale macro-indicatore ASA è già stata penalizzata da ARERA nell'ambito del meccanismo incentivante della QT per un importo pari a € 226.432 con riferimento al biennio 2020-2021. L'ultimo periodo dell'art. 7 del DT prevede in questo caso che la penale per lo standard tecnico sia decurtata dall'eventuale penale ARERA sullo stesso macro-indicatore.</p> <p><b>Premessa valida per tutti gli interventi relativi all'APQ sotto i 2000AE per i quali è stata ipotizzata una penale.</b><br/> Nell'ambito del monitoraggio dell'APQ sotto i 2000AE è stato costantemente segnalato da tutti i gestori toscani (anche nel corso del 2023) il ritardo dell'esecuzione degli interventi per cause non imputabili agli stessi. L'ipotesi di una variante del Pdl è stata però subordinata all'aggiornamento dell'APQ da parte della RT secondo le modalità previste dallo stesso Accordo. Il percorso di aggiornamento dell'APQ si è concluso con la Delibera GRT n. 1568 del 18/12/2023 che ha approvato i nuovi termini di scadenza degli interventi. Nelle premesse della suddetta delibera la RT prende atto che "le motivazioni di tali ritardi sono principalmente riconducibili a ritardi nel rilascio di autorizzazioni e nulla osta, interferenze con altri interventi, revisione delle procedure di gara a causa dell'incremento dei costi delle materie prime, necessità di modifiche progettuali al fine di superare criticità sopravvenute". Da quanto sopra emerge chiaramente che i motivi del ritardo non sono imputabili al gestore del SII e che la RT li ha riconosciuti validi per giustificare l'aggiornamento dell'APQ. Le nuove scadenze dell'APQ sono state recepite nel Pdl approvato nel 2024.</p> <p><b>Per quanto riguarda nello specifico l'intervento MI_FOG-DEP03_05_1770,</b> si sono rilevati ritardi rispetto alla programmazione originaria anche per i seguenti motivi. Il depuratore è stato realizzato da Enel. E' necessaria la progettazione e la realizzazione delle opere di adeguamento per poter permettere il collaudo dell'impianto, procedere all'allaccio della fognatura e all'attivazione del depuratore, nell'ambito della definizione della Convenzione tra ASA/Comune ed AIT per regolare la presa in carico del servizio di fognatura. La progettazione delle suddette opere si è conclusa. Previsto inizio dei lavori nel 2025 al termine dei lavori di collettamento Montecerboli-Larderello (MI_FOG-DEP03_05_0330), con affidamento all'impresa aggiudicataria di ques'ultimi. Fine lavori e collaudo entro il 2026. Si evidenzia inoltre che l'autorizzazione provvisoria è stata prorogata al 31/12/2025 con D.D. n.12 del 02/01/2024.</p> <p><b>Per i suddetti motivi, in via prioritaria quelli connessi a M6 ed in subordine quelli relativi all'APQ sotto i 2000AE e quelli specifici per l'intervento in questione, si chiede l'annullamento della penale.</b></p> | <p>Stante le motivazioni contenute nella Delibera GRT n. 1568 del 18/12/2023 che ha concesso la proroga per la conclusione degli interventi dell'Accmin2000, si ritiene di non penalizzare per la mancata conclusione entro il 2023</p> | 0                         |

# Autorità Idrica Toscana

| Codait_Intervento    | Desc_Intervento                                                                                                                                         | PENALE comunicata al gestore (€) | Riscontro GESTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Osservazioni AIT post risposte gestore                                                                                                                                                                                                                                                            | Proposta penale al DG (€) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| MI_FOG-DEP03_05_1771 | Depuratore di Montecerboli-Larderello. Completamento della separazione rete fognaria Larderello ed allaccio al nuovo depuratore di Larderello (ex ENEL) | 2.250                            | <p><b>CONTRODEDUZIONI</b> <b>ASA</b><br/> <b>Premessa valida per tutti gli interventi relativi all'APQ sotto i 2000AE per i quali è stata ipotizzata una penale.</b><br/> Nell'ambito del monitoraggio dell'APQ sotto i 2000AE è stato costantemente segnalato da tutti i gestori toscani (anche nel corso del 2023) il ritardo dell'esecuzione degli interventi per cause non imputabili agli stessi. L'ipotesi di una variante del Pdl è stata però subordinata all'aggiornamento dell'APQ da parte della RT secondo le modalità previste dallo stesso Accordo. Il percorso di aggiornamento dell'APQ si è concluso con la Delibera GRT n. 1568 del 18/12/2023 che ha approvato i nuovi termini di scadenza degli interventi. Nelle premesse della suddetta delibera la RT prende atto che "le motivazioni di tali ritardi sono principalmente riconducibili a ritardi nel rilascio di autorizzazioni e nulla osta, interferenze con altri interventi, revisione delle procedure di gara a causa dell'incremento dei costi delle materie prime, necessità di modifiche progettuali al fine di superare criticità sopravvenute". Da quanto sopra emerge chiaramente che i motivi del ritardo non sono imputabili ai gestori del SII e che la RT li ha riconosciuti validi per giustificare l'aggiornamento dell'APQ. Le nuove scadenze dell'APQ sono state recepite nel Pdl approvato nel 2024.</p> <p><b>Per quanto riguarda nello specifico l'intervento MI_FOG-DEP03_05_1771</b>, si sono rilevati ritardi rispetto alla programmazione originaria anche per i seguenti motivi. Opera in parte già realizzata per conto del Comune di Pomarance, da completare allacci fognari sulla nuova rete separata. Al termine degli allacci sarà possibile la presa in consegna della fognatura nera da parte di ASA, previa definizione della Convenzione tra ASA/Comune ed AIT per regolare la presa in carico del servizio. L'iter di verifica delle utenze allacciate è in corso. A seguito delle verifiche e della presa in consegna sarà possibile allacciare la FN al depuratore una volta che quest'ultimo sarà adeguato e collaudato (entro il 2026). Si evidenzia inoltre che l'autorizzazione provvisoria è stata prorogata al 31/12/2025 con D.D. n.12 del 02/01/2024. <b>Per i suddetti motivi, sia quelli connessi all'APQ sotto i 2000AE che quelli specifici per l'intervento in questione, tutti non dipendenti dalla volontà di ASA, si chiede l'annullamento della penale.</b></p> | Stante le motivazioni contenute nella Delibera GRT n. 1568 del 18/12/2023 che ha concesso la proroga per la conclusione degli interventi dell'Accmin2000, si ritiene di non penalizzare per la mancata conclusione entro il 2023                                                                  | 0                         |
| MI_FOG-DEP07_05_0365 | Depuratore di Cecina - Adeguamento funzionale e ottimizzazione del processo e del controllo, compreso filtrococlee                                      | 116                              | <p><b>CONTRODEDUZIONI</b> <b>ASA</b><br/> <b>Premessa valida per tutti gli interventi connessi al macro-indicatore M6</b><br/> La penale complessiva stimata da AIT per tutti gli interventi associati al macro-indicatore M6 risulta pari a € 112.906. Per tale macro-indicatore ASA è già stata penalizzata da ARERA nell'ambito del meccanismo incentivante della QT per un importo pari a € 226.432 con riferimento al biennio 2020-2021. L'ultimo periodo dell'art. 7 del DT prevede in questo caso che la penale per lo standard tecnico sia decurtata dall'eventuale penale ARERA sullo stesso macro-indicatore. <b>Per quanto sopra esposto si chiede l'annullamento della penale.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | L'intervento non può ritenersi collegato all'obiettivo di miglioramento di M6 essendo risultato il depuratore di Cecina adeguato in termini di qualità dell'acqua depurata nel quadriennio 2020-23 (per tale impianto non si registra alcuna non conformità da tab. 1/2 nel quadriennio 2020-23). | 116                       |

# Autorità Idrica Toscana

| Codait_Intervento    | Desc_Intervento                                                                                                                                    | PENALE comunicata al gestore (€) | Riscontro GESTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Osservazioni AIT post risposte gestore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Proposta penale al DG (€) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| MI_FOG-DEP07_05_0366 | Depurazione di Bibbona - Adeguamento funzionale al DLgs 152/06 e ottimizzazione del processo.                                                      | 3.000                            | <b>CONTRODEDUZIONI</b> <b>ASA</b><br>I lavori sono stati completati nei termini previsti, ossia entro il 31/12/2023 come risulta dalla documentazione in allegato. (vedi file nella cartella Allegato 4 - MI_FOG-DEP07_05_0366). Lo Stato di avanzamento lavori indicato nel Consuntivo 2023 risulta non corretto in quanto l'importo speso nel 2024 rappresenta una coda finanziaria.<br><b>Per quanto sopra esposto si chiede l'annullamento della penale</b> | Il verbale di ultimazione lavori trasmesso dal gestore riguarda il solo intervento di sostituzione tubazioni ossidazione per totali euro 88.600 non coerente con il costo complessivo dell'intervento MI_FOG-DEP07_05_0366 superiore a 800.000 euro, e il CRE trasmesso dal gestore è relativo al depuratore di Cecina, non di Bibbona. Si ritiene il riscontro del gestore non esaustivo e si conferma la penale. | 3.000                     |
| MI_FOG-DEP07_05_0959 | Depuratore di Cecina La Cecinella. Manutenzione straordinaria dei digestori anaerobici parti edili e tubazioni ed altre opere per riduzione fanghi | 1.005                            | <b>CONTRODEDUZIONI</b> <b>ASA</b><br>I lavori si sono completati nei termini previsti, ossia entro il 31/12/2023 come risulta dalla documentazione in allegato. (vedi file nella cartella Allegato 5 - MI_FOG-DEP07_05_0959). Lo Stato di avanzamento lavori indicato nel Consuntivo 2023 risulta non corretto in quanto l'importo speso nel 2024 rappresenta una coda finanziaria.<br><b>Per quanto sopra esposto si chiede l'annullamento della penale</b>    | I CRE inviati dal gestore risultano parziali in quanto attestanti la conclusione dei lavori all'anno 2021, ma dai consuntivi annuali l'intervento risulta essere stato proseguito anche nelle annualità successive al 2021, pertanto si ritiene il riscontro del gestore non esaustivo e si conferma la penale.                                                                                                    | 1.005                     |

In conclusione, per tutto quanto sopra richiamato viene proposta al Direttore Generale ai fini della relativa approvazione una **penale complessivamente pari a € 83.353**, come riportato nella cella D2 del foglio *PENALE\_TOT* dell'Allegato 1B, verificato anche il rispetto dei limiti di penalità di cui all'art. 17 del Disciplinare Tecnico vigente come evidenziato nel foglio *PENALE\_TOT* stesso.