

Proposta di penali al Direttore Generale AIT da controllo a progetto per il quadriennio 2020-2023 ai sensi del Disciplinare Tecnico vigente (Standard tecnici AIT)

Allegato 1A

Gestore Acque

In attuazione degli articoli 6, 7 del Disciplinare Tecnico vigente, a conclusione del quadriennio 2020-2023 è stato verificato dagli uffici dell'Area Pianificazione e Controllo il raggiungimento degli obiettivi tecnici AIT da parte del gestore Acque.

Con riferimento al Disciplinare Tecnico, sono stati controllati gli interventi identificati "a progetto" con conclusione prevista entro l'anno 2023 come da Programma degli Interventi 2022-23, in Allegato 1B identificati dalle colonne F ed G valorizzate con "1" (foglio *PDI con controllo a progetto*).

A valle dell'attività istruttoria effettuata dagli uffici AIT sugli interventi oggetto di controllo sulla base dei dati del consuntivo annuale investimenti 2023 trasmesso dal gestore come da obbligo di comunicazione, con prot. AIT 4142/2025 sono stati inviati al gestore Acque i riscontri istruttori riportati nelle colonne H-O dell'Allegato 1B (foglio *PDI con controllo a progetto*).

Nello specifico, per gli interventi oggetto di controllo e risultanti da consuntivo investimenti 2023 conclusi o in esercizio, è stato richiesto dall'AIT al gestore l'invio della documentazione attestante la fine dei lavori o la messa in esercizio al 2023 laddove non già presente negli archivi AIT. Per gli interventi a progetto con previsione di conclusione entro l'anno 2023 e NON risultanti da consuntivo investimenti 2023 come conclusi o in esercizio, fatti salvi i risultati dei controlli sui documenti richiesti è stato calcolato l'importo della penale ex art. 7 del Disciplinare Tecnico per un totale di complessivi € 260.633 (cella D1 del foglio *PENALE_TOT* in Allegato 1B), rispetto alla quale sono state

Autorità Idrica Toscana

richieste eventuali controdeduzioni con particolare riferimento a cause di forza maggiore che avessero generato lo slittamento delle tempistiche di attuazione.

Con nota del 01/04/2025 prot. AIT 5089 il Gestore Acque ha risposto alla nota di AIT, anche attraverso la compilazione della colonna P dell'Allegato 1B (foglio *PDI con controllo a progetto*).

Analizzate le risposte/controdeduzioni pervenute dal gestore, nella colonna Q dell'Allegato 1B (foglio *PDI con controllo a progetto*) sono state riportate le osservazioni AIT per singolo intervento, con conseguente proposta di penali al Direttore Generale di AIT come riportata nella colonna R del medesimo foglio.

In particolare, analizzati i riscontri/controdeduzioni pervenuti dal gestore, si specifica nella tabella riportata di seguito la proposta di penale per ciascuno gli interventi (ID COMM) soggetti a controllo e non conclusi entro il 31/12/23:

Codait_Intervento	Desc_Intervento	PENALE comunicata al gestore (€)	Risposta/controdeduzione GESTORE	Osservazioni AIT post risposte gestore	Proposta penale al DG (€)
MI_FOG-DEP01_02_0072	Potenziamento, estensione ed eliminazione acque parassite della rete fognaria nei comuni di Capannori e Porcari	13.668	Come approvato nell'ultimo Pdl 2024-2031 sono state indicate le previsioni di termine degli interventi rese note durante il Comitato di Sorveglianza dell'Accordo "Cartai" del 31/07/2024. Essendo queste al 2025, con code nel 2026, si propone la non applicazione delle penali	Con riferimento alle controdeduzioni del gestore si propone la conferma della penale in quanto le valutazioni effettuate dal Comitato di Sorveglianza sono in ogni caso state effettuate dopo la scadenza da Pdl al 31/12/23.	13.668

Autorità Idrica Toscana

Codait_Intervento	Desc_Intervento	PENALE comunicata al gestore (€)	Risposta/controdeduzione GESTORE	Osservazioni AIT post risposte gestore	Proposta penale al DG (€)
MI_FOG-DEP02_02_0077	Completamento fognature Cascina	0	Si allega documentazione attivazione interventi Cascina e lettera attestante termine esecuzione a tutto dicembre 2023	Intervento terminato nel 2023, anche se opere messe in esercizio a giugno 2024 per necessità di chiusura di altro intervento	0
MI_FOG-DEP02_02_0086	Recupero e adeguamento scarichi Pisa Centro	27.524		Nessuna controdeduzione pervenuta dal gestore - Si conferma la penale	27.524
MI_FOG-DEP02_02_0134	Recupero scarichi liberi Cascina	3.161		Nessuna controdeduzione pervenuta dal gestore - Si conferma la penale	3.161
MI_FOG-DEP02_02_0142	Recupero scarichi Zona S. Ermete, Ospedaletto, Putignano - Pisa	14.248		Nessuna controdeduzione pervenuta dal gestore - Si conferma la penale	14.248

Autorità Idrica Toscana

Codait_Intervento	Desc_Intervento	PENALE comunicata al gestore (€)	Risposta/controdeduzione GESTORE	Osservazioni AIT post risposte gestore	Proposta penale al DG (€)
MI_FOG-DEP01_02_0170	Adeguamento depuratore Fauglia - Valtriano	5.145	Al 2023 sono già stati effettuati interventi di revamping volti al miglioramento delle prestazioni e della conduzione. In coerenza con quanto stabilito dall'ultimo Comitato di Sorveglianza dell'Accordo del Cuoio del 31/07/2024 nell'ultimo Pdl 2024-2031 sono state indicate le previsioni di termine di ulteriori interventi manutentivi al 2024, si propone la non applicazione delle penali	Con riferimento alle controdeduzioni del gestore si propone la conferma della penale in quanto le valutazioni effettuate dal Comitato di Sorveglianza sono in ogni caso state effettuate dopo la scadenza da Pdl al 31/12/23.	5.145
MI_FOG-DEP01_02_0172	Adeguamento depuratore Capannoli	58.918	In coerenza con quanto stabilito dall'ultimo Comitato di Sorveglianza dell'Accordo del Cuoio del 31/07/2024 nell'ultimo Pdl 2024-2031 sono state indicate le previsioni di termine degli interventi al 2025, si propone la non applicazione delle penali	Con riferimento alle controdeduzioni del gestore si propone la conferma della penale in quanto le valutazioni effettuate dal Comitato di Sorveglianza sono in ogni caso state effettuate dopo la scadenza da Pdl al 31/12/23.	58.918
MI_FOG-DEP01_02_0174	Adeguamento depuratore Casciana Alta	5.816	Al 2023 sono già stati effettuati interventi di revamping volti al miglioramento delle prestazioni e della conduzione. In coerenza con quanto stabilito dall'ultimo Comitato di Sorveglianza dell'Accordo del Cuoio del 31/07/2024 nell'ultimo Pdl 2024-2031 sono state indicate le previsioni di termine di ulteriori interventi manutentivi al 2024, si propone la non applicazione delle penali	Con riferimento alle controdeduzioni del gestore si propone la conferma della penale in quanto le valutazioni effettuate dal Comitato di Sorveglianza sono in ogni caso state effettuate dopo la scadenza da Pdl al 31/12/23.	5.816
MI_FOG-DEP01_02_0175	Adeguamento depuratore Lari	5.828	Al 2023 sono già stati effettuati interventi di revamping volti al miglioramento delle prestazioni e della conduzione. In coerenza con quanto stabilito dall'ultimo Comitato di Sorveglianza dell'Accordo del Cuoio del 31/07/2024 nell'ultimo Pdl 2024-2031 sono state indicate le previsioni di termine di ulteriori interventi manutentivi al 2024, si propone la non applicazione delle penali	Con riferimento alle controdeduzioni del gestore si propone la conferma della penale in quanto le valutazioni effettuate dal Comitato di Sorveglianza sono in ogni caso state effettuate dopo la scadenza da Pdl al 31/12/23.	5.828

Autorità Idrica Toscana

Codait_Intervento	Desc_Intervento	PENALE comunicata al gestore (€)	Risposta/controdeduzione GESTORE	Osservazioni AIT post risposte gestore	Proposta penale al DG (€)
MI_FOG-DEP01_02_0181	Ampliamento depuratore Cascina	93.873		Nessuna controdeduzione pervenuta dal gestore - Si conferma la penale	93.873
MI_FOG-DEP01_02_0182	Ampliamento depuratore Oratoio	30.996		Nessuna controdeduzione pervenuta dal gestore - Si conferma la penale	30.996

In conclusione, per tutto quanto sopra richiamato viene proposta al Direttore Generale ai fini della relativa approvazione una **penale complessivamente pari a € 259.176**, come riportato nella cella D2 del foglio *PENALE_TOT* del medesimo Allegato 1B, verificato anche il rispetto dei limiti di penalità di cui all'art. 17 del Disciplinare Tecnico vigente come evidenziato nel medesimo foglio *PENALE_TOT*.