

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
N. 151 del 18/12/2025**

Oggetto: ACQUE SPA – INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 2 DELLA L.R. N.5 DEL 27 GENNAIO 2016 S.M.I. -(MI_FOG-DEP01_02_0173 – ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI CRESPINA – CENAIA) – RICHIESTA PROROGA. PRESA D’ATTO E DIFFIDA AD ADEMPIERE ENTRO IL 30/06/2026..

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto del sottoscritto n. 43 del 03/04/2025 ad oggetto “*ACQUE Spa – interventi di cui all’art. 2 della L.R. n.5 del 27 gennaio 2016 s.m.i.. Diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 23 L.R. n. 69/2011 s.m.i.*”, con il quale il Gestore ACQUE Spa è stato diffidato ad ultimare nel minor tempo possibile e comunque entro il 31/12/2025 l’intervento sotto riportato funzionale al rispetto degli adempimenti comunitari in materia di qualità delle acque:

Codice intervento AIT	Nome intervento	DATA CONCLUSIONE LAVORI (messa in esercizio delle opere)
MI_FOG-DEP01_02_0173	Adeguamento del depuratore di Crespina – Cenaia	31/12/2025

RICHIAMATA la nota in atti al prot. n. 17705 del 4 dicembre u.s. ad oggetto “*Autorizzazione allo scarico per il Depuratore di Cenaia - Richiesta di Ordinanza Sindacale Urgente*”, con la quale Acque Spa, per le motivazioni ivi indicate, chiede al Comune di Crespina e Lorenzana “*il rilascio di una nuova Ordinanza Sindacale con carattere di urgenza volta a garantire la continuità di un servizio essenziale quanto imprescindibile dal punto di vista sia ambientale che igienico-sanitario per il Comune di Crespina e Lorenzana, che consenta la prosecuzione dello scarico dell’impianto per il tempo necessario al completamento dei lavori ed al successivo rilascio dello specifico titolo autorizzativo da parte della Regione Toscana*”;

RICHIAMATA l’Ordinanza del Sindaco del Comune di Crespina e Lorenzana n. 14 del 10.12.2025, con la quale viene disposta la prosecuzione dello scarico dell’impianto di trattamento del depuratore di Cenaia fino al 30.09.2026;

PRESO ATTO della nota in atti al prot. n. 18218 del 12.12.2025, con la quale il Gestore ACQUE Spa chiede una proroga al 30.06.2026 del termine di ultimazione lavori relativi all’ intervento MI_FOG-DEP01_02_0173 – Adeguamento del depuratore di Crespina – Cenaia;

PRESO ATTO che, nelle note sopra richiamate, ACQUE spa dichiara che a seguito di gravi inadempienze da parte della ditta esecutrice dei lavori nel corso dell’anno 2025 è stato risolto il contratto di appalto e che sono stati affidati i lavori dell’appalto non concluso ad operatore economico successivo in graduatoria di appalto;

CONSIDERATO i lavori risultano tuttora in corso con previsione di ultimazione al 30/06/2026;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 s.m.i., n. 152 “*Norme in materia ambientale*”;

Autorità Idrica Toscana

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DECRETA

DI PROROGARE al 30.06.2026, per le motivazioni di cui alla nota in atti al prot. n. 17705 del 04/12/2025, cui si rinvia, il termine per la conclusione dei lavori relativi all’intervento MI_FOG-DEP01_02_0173 – Adeguamento del depuratore di Crespina – Cenaia;

DI PRESCRIVERE al Gestore ACQUE Spa di comunicare tempestivamente la messa in esercizio e, non appena disponibili, di trasmettere il certificato di regolare esecuzione ed il collaudo;

DI PROCEDERE, in caso di inutile decorso del predetto termine, all’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’ art. 23 della L.R. 69/2011 e all’ art. 152, comma 3 del D.lgs. 152/2006;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Gestore ACQUE spa, alla Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile Settore Tutela Acqua e Costa -Servizio Idrico Integrato e alla Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali della Regione Toscana ed al Comune di Crespina e Lorenzana;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del procedimento di pubblicazione per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Il presente atto è registrato nella raccolta cronologica dei Decreti del Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro Mazzei (*)

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005

Autorità Idrica Toscana

Parere ai sensi dell'art 25 dello Statuto

OGGETTO: ACQUE SPA – INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 2 DELLA L.R. N.5 DEL 27 GENNAIO 2016 S.M.I. - (MI_FOG-DEP01_02_0173 – ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI Crespina – CENAIA) – RICHIESTA PROROGA. PRESA D'ATTO E DIFFIDA AD ADEMPIERE ENTRO IL 30/06/2026.

Si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** del decreto di cui all'oggetto.

Firenze, 17/12/2025 .

IL DIRIGENTE

Ing. Andrea Cappelli

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005